

Inbetriebnahmeprotokoll Commercial 40-40

Endkunde

Name	
Straße	
PLZ, Ort	
Telefon/Handy	
E-Mail	
Erworben durch Kaufvertrag/AB vom:	

Anlagenerrichter/Elektroinstallateur

Firma	
Straße	
PLZ, Ort	
Telefon/Handy	
E-Mail	
Erworben durch Kaufvertrag/ AB vom:	

Hersteller

Firma	BYD Co. Ltd.
Straße	No. 3009, BYD Road, Pingshan
PLZ, Ort	518118 Shenzhen, China
Telefon/Handy	+86 755 89888888
E-Mail	bydenergy@byd.com

Garantiegeber

Firma	FENECON GmbH
Straße	Brunnwiesenstraße 4
PLZ, Ort	94469 Deggendorf, Deutschland
Telefon/Handy	+49 991 648800 - 00
E-Mail	info@fenecon.de

Stromspeichersystem

Modell: (X)			Produktseriennummer/n:
Hybrid		AC	
Hybrid		AC	
Hybrid		AC	

Software Version: (wird ausgefüllt von Fenecon)

→ inverter information version (Wechselrichter Firmware-Version)		→ battery information - group version (BECU Software-Version)	
→ battery information- stack version (System Software-Version)		→ Charger	
→ HMI		IP Adresse	

Adressierung: (Static IP)

IP Adresse/n:	
Subnet Mask:	
Default Gateway:	

Garantie

→ Produktgarantie für das Stromspeichersystem ohne Batterien: 5 Jahre	
→ Kapazitätsgarantie für die Batterien: 12 Jahre oder max. 6000 Zyklen	

Einspeise-Wechselrichter (falls vorhanden)

Lfd-Nr.	Hersteller	Typ	AC-Nennleistung	Anschluss	Phase

FEMS

FEMS Nummer:	
IP Adresse:	
Verwendete Apps:	

Weitere Einstellungen

Abgearbeitete Punkte

Schritt	Notiz	Tätigkeit	✓	✗
1.		IBN mithilfe des IBN- Leitfadens abgeschlossen		
2.		Funktionstest Not-Aus		
3.		Funktionstest Umschaltung auf Notstrombetrieb		
4.		Internetverfügbarkeitstest		
5.		Einweisung Endkunde		
6.		IBN-Protokoll vollständig ausgefüllt		

Wichtig für Ihre Garantie:

Die Rücksendung des unterzeichneten Inbetriebnahmeprotokolls ist zwingende Voraussetzung für Ihre Garantie. Die Garantielaufzeit beginnt am Tag der Inbetriebnahme, spätestens jedoch vier Wochen nach Erwerb des Stromspeichersystems durch den Anlagenerrichter/Elektroinstallateur. Es gelten unsere „Garantiebedingungen für FENECON Stromspeichersysteme“.

Bitte senden Sie das unterzeichnete Original oder eine Kopie des **Inbetriebnahmeprotokolls (insgesamt vier Seiten) per Post oder E-Mail an folgende Adresse:**

FENECON GmbH
Brunnwiesenstraße 4
94469 Deggendorf
E-Mail: innendienst@fenecon.de
Telefon: +49 991 648800-00

Die Abnahme des Stromspeichersystems ist am heutigen Tag erfolgt.

Ort, Datum	
Unterschrift Kunde	
Unterschrift Anlagenerrichter/ Installateur	